

## POSTĘP PRAC RT 74

Asortyment	Sekcja	Obiekt	Lokalizacja	Szczegółowa lokalizacja
<b>Roboty Drogowe</b>				
nasyp [m3]	Sekcja I+II	S11	2+860 - 2+960 4+100 - 4+200 4+700 - 4+800 1+650 - 1+730	-
wymiana gruntu [m3]	Sekcja IV	S11	22+950 - 23+170	-
Wymiana lokalnych soczewek gruntu nienośnego	Sekcja IV	S11	22+520 - 22+870	-
Stabilizacja podłoża nasypu pod projektową stabilizacją podłoża wykopu (w miejscu gdzie w-wa wyrównawcza pow. 0,5m)	Sekcja IV	S11	22+755 - 22+870	-
stabilizacja podłoża nasypu [m2]	Sekcja IV	S11	22+630 - 22+670	-
wzmocnienie podłoża kolumnami DR [m2]	Sekcja IV	S11	22+870 - 22+950	-
przepust z tworzyw sztucznych [m]	Sekcja IV	DD-41	0+040	-
przepust z tworzyw sztucznych [m]	Sekcja IV	DD-40	0+060	-
przepust z tworzyw sztucznych [m]	Sekcja IV	DD-38	0+720	-
odhumusowanie [m3]	Sekcja III	S11	15+100 - 16+700 11+500 - 12+700	-
wykop [m3]	Sekcja III	S11	9+600 - 10+000 12+700 - 13+000	-
nasyp [m3]	Sekcja III	S11	14+150 - 14+320 14+367 - 14+600 20+556 - 21+065	-
wymiana gruntu [m3]	Sekcja III	S11	18+130 - 18+400	-
<b>Roboty Mostowe</b>				
Zasyпка inżynierska [m3]	Sekcja I	MS-2	1+779	Podpora A i B
Wykopy [m3] - Wykop do poziomu spodu platformy	Sekcja I	WS-3	2+620	Podpora A i B
Platformy z kruszywa pod palownicę DSM	Sekcja I	WS-3	2+620	Podpora A i B
Kolumny DSM [m]	Sekcja I	WS-3	2+620	Podpora B
Kolumny DSM [m]	Sekcja I	WS-6	6+162	Podpora A
Wykopy [m3]	Sekcja I	WS-6	6+162	Podpora B
Zbrojenie - UN [kg]	Sekcja I	WD-7	8+422	Ustrój nośny
Montaż osłonek kabli	Sekcja I	WD-7	8+422	Ustrój nośny
Zbrojenie - Przyczółki [kg]	Sekcja II	WS-12	14+345	podpora A
Zbrojenie - Przyczółki [kg]	Sekcja II	WS-12	14+345	podpora B
Zasyпка inżynierska [m3]	Sekcja II	WS-12	14+345	podpora B
Montaż rusztowań i deskowań pod ustrój nośny	Sekcja II	WD-15	15+955	ustrój nośny
Zbrojenie - Przyczółki [kg]	Sekcja II	WD-16	16+853	Podpora A i C
Izolacja bitumiczna wykonywana "na zimno" [m2]	Sekcja II	WD-16	16+853	podpora B
Zbrojenie - Filary [kg]	Sekcja II	WD-16	16+853	podpora B
Prefabrykaty skrzynkowe [szt]	Sekcja II	PS-18	17+990	Montaż prefabrykatów
Deskowanie ustroju nośnego	sekcja III	WD-28	23+563	Ustrój nośny
Betonowanie fundamentu B	sekcja III	WD-24	23+563	Podpora B
Zasyпка przyczółka C	sekcja III	WD-28	23+563	Podpora C
<b>Roboty Branżowe</b>				
<b>Branża Wodno-kanalizacyjna</b>				
wykonanie prac montażowych (kpl) - montaż rurociągu, próba, dezynfekcja, przygotowanie do odbiorów gestora	Sekcja III	Kolizja W2	13+865	-
wykonanie prac montażowych [kpl] - wykop, montaż rurociągu	Sekcja II	D-kanal D2	14+560	-
wykonanie prac montażowych [kpl] - wykop, montaż rurociągu	Sekcja II	D-kanal D4	20+600	-
<b>Branża Melioracyjna</b>				
roboty przygotowawcze/ziemne [kpl] - roboty ziemne, przygotowawcze, wykop, plantowanie	Sekcja III	Rów R-396	17+990	-